

DEELPROJECTEN	2018		2019		2020		2021	
	1e helft	2e helft	1e helft	2e helft	1e helft	2e helft	1e helft	2e helft
<b>Fase 1</b>								
<b>1 Busbrug</b>			Uitvoering <span style="color:red">◆</span> 17 februari, bussen naar zuidzijde					
<b>2 Noordzijde: fietsenstalling, Stationsplein en Stationsweg</b>	DO	VB	Uitvoering <span style="color:blue">●</span> Start 15/3					
<b>3 Noordzijde: Westerlaan en Oosterlaan</b>			Def.	VO	DO	VB	Uitvoering	
<b>4 Zuidzijde: busstation en Hanzelaan oost</b>	Uitvoering <span style="color:blue">●</span> Afgerond							
<b>5 Zuidzijde: stationsplein en Hanzelaan west</b>						DO	VB	Uitvoering
<b>6 Passerelle (indicatief)</b>	Def.	VO	<span style="color:blue">☁</span> Passerelle wordt verder ontwikkeld in combinatie met Combigebouw			DO	VB	Uitvoering
<b>Gebiedsontwikkeling</b>	Continu proces							
<b>Fase 2</b>								
Stationskappen, ontvangstdomeinen, kappen perrons 12/13 en 15/16, fiets/autoparkeren, Lübeckplein en Hanzeland								<span style="color:red">➔</span> tot <b>2025</b>

